

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต

1.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเป่า	-	-	✓	5,000	-	5,000	-	-	กองการศึกษา
2	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	✓	5,000	-	5,000	-	-	กองการศึกษา
3	โครงการจัดนิทรรศการ แสดงผลงาน ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเป่า	✓	-	-	5,000	5,000	0	มีนาคม 67	มีนาคม 67	กองการศึกษา
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา	✓	-	-	500,585	486,963	13,622	ตุลาคม 66	กันยายน 67	กองการศึกษา
5	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและ ปรับภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.	-	-	✓	50,000	-	50,000	-	-	กองการศึกษา
6	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สถานศึกษาในเขตพื้นที่ อบต. บ้านเป่า	✓	-	-	385,200	342,250	42,950	ตุลาคม 66	กันยายน 67	กองการศึกษา

1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็ก ด้อยโอกาสและ ผู้ยากไร้สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	✓	-	-	282,000	248,400	9,450	ตุลาคม 66	กันยายน 67	สำนักปลัด
2	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.บ้าน เป้า	-	-	✓	20,000	-	20,000	-	-	สำนักปลัด

1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการส่งเสริมกีฬาและการ แข่งขันกีฬา	✓	-	-	50,000 (โอนเพิ่ม 25,000)	74,760	240	พฤศจิกายน 66	สิงหาคม 67	กองการศึกษา
2	โครงการส่งเสริมพัฒนาการ เด็กเล็ก	✓	-	-	10,000	10,000	0	ตุลาคม 66	กันยายน 67	กองการศึกษา
3	โครงการประเพณีงานพระไภร สิงหนาท	-	-	✓	10,000	-	10,000	-	-	กองการศึกษา
4	โครงการส่งเสริมและสืบสาน ตำนานสาวบ้านแต้	-	-	✓	10,000	-	10,000	-	-	กองการศึกษา
5	โครงการประเพณีบุญเดือนหก	-	-	✓	10,000	-	10,000	-	-	กองการศึกษา

1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม กลุ่มอาชีพต่างๆ	-	-	✓	30,000	-	30,000	-	-	สำนักปลัด
2	โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ	-	-	✓	20,000	-	20,000	-	-	สำนักปลัด

1.5 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการตำบลบ้านเป่าร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี	✓	-	-	10,000 (โอนเพิ่ม 30,000) (โอนลด 11,410)	28,590	0	มีนาคม 67	พฤษภาคม 67	สำนักปลัด
2	โครงการป้องกันและระงับ โรคติดต่อต่างๆ	-	-	✓	10,000 (โอนลด 10,000)	-	0	-	-	สำนักปลัด
3	โครงการรณรงค์และส่งเสริม การลดปริมาณขยะ	-	-	✓	5,000 (โอนลด 5,000)	-	0	-	-	สำนักปลัด
4	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม	✓	-	-	200,000	96,000	104,000	มีนาคม 67	กันยายน 67	สำนักปลัด

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร จากน่านางติ่ม สำราญรีน - คลองชลประทาน หมู่ที่ 5 บ้านโนนสังข์	✓	-	-	200,000 (โอนลด 57,000)	142,605.32	394.68	ธันวาคม 66	กันยายน 67	กองช่าง
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร จากน่านายรุ่งเพชร ลากทวิ-นา นายรบ นามวิจิตร หมู่ที่ 6 บ้านร่องแสนคำ	-	-	✓	200,000 (โอนลด 200,000)	-	0	-	-	กองช่าง
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร ขอยสมถวิล หมู่ที่ 8 บ้านเป่า	-	-	✓	300,000 (โอนลด 300,000)	-	0	-	-	กองช่าง
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร ขอยสมถวิล หมู่ที่ 8 บ้านเป่า	-	-	✓	200,000 (โอนลด 200,000)	-	0	-	-	กองช่าง
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร จากวัดป่า-นาผู้ช่วยวิชาญ หมู่ที่ 12 บ้านห้วยข่า	-	-	✓	200,000	-	200,000	-	-	กองช่าง
6	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร จากวัดป่า-ที่นายศรีนวล สำมะโนรส หมู่ที่ 13 บ้านโพธิ์ทอง	✓	-	-	100,000 (โอนเพิ่ม 222,000)	321,607.76	392.24	ธันวาคม 66	กันยายน 67	กองช่าง
7	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร จากไร่รังสีมัน-คิมปากรุง หมู่ที่ 13 บ้านโพธิ์ทอง	-	-	✓	100,000 (โอนลด 100,000)	-	0	-	-	กองช่าง
8	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร จากไร่รังสีมัน-ที่นายบุญโฮม รอดแก้ว หมู่ที่ 13 บ้านโพธิ์ทอง	-	-	✓	100,000 (โอนลด 100,000)	-	0	-	-	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบึงแก้ง จุดดำเนินการ นานายคำ อ้าย-บ้านนางวิญญู หมู่ที่ 1 บ้านเป่า	-	-	✓	330,000 (โอนลด 330,000)	-	0	-	-	กองช่าง
2	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านทิก จุดดำเนินการที่ นางพัชรินทร์-ที่เกษตรกร	-	-	✓	500,000 (โอนลด 500,000)	-	0	-	-	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน จุดดำเนินการจากบ้านนาย เพชร-นางนางสายยนต์ หมู่ที่ 4 บ้านพรม	-	-	✓	264,000 (โอนลด 264,000)	-	0	-	-	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน จุดดำเนินการจากบ้านนาย โกบ-นางนางสาวประนอม หมู่ที่ 4 บ้านพรม	✓	-	-	204,000	204,000	0	มกราคม 67	กันยายน 67	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน จุดดำเนินการจากที่นายธน กร ลากชัย-นาผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้าน โนนสังข์	✓	-	-	204,000	204,000	0	มกราคม 67	กันยายน 67	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน จุดดำเนินการจากแยก สะพาน-นานายทองยี่ สุหรุ้งบ้าน หมู่ที่ 6 บ้านร่องแสนคำ	-	-	✓	247,000 (โอนลด 247,000)	-	0	-	-	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน จุดดำเนินการที่นาย ประภาท โคกม่วง สามแยกทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านโนนชาด	-	-	✓	500,000 (โอนลด 500,000)	-	0	-	-	กองช่าง

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
8	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร จากถนนางต้อม สี่ราญรินทร์ ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 บ้านโนน สังข์	-	-	✓	100,000 (โอนลด 100,000)	-	0	-	-	กองช่าง
9	โครงการปรับปรุงถนนดินเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านร่องแสนคำ จุด ดำเนินการจากถนนายรุ่งเพชร ลากทวี- นายรบ นามวิจิตร	-	-	✓	200,000 (โอนลด 200,000)	-	0	-	-	กองช่าง
10	โครงการปรับปรุงถนนดินเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านโนนโก จุด ดำเนินการจากหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล-บ้านหญ้านาง	-	-	✓	216,000 (โอนลด 216,000)	-	0	-	-	กองช่าง
11	โครงการปรับปรุงถนนดินเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ 12 บ้านห้วยข่า จุดดำเนินการทางหลวง 2366 ถึงลำน้ำ พรม	✓	-	-	70,000	70,000	0	มกราคม 67	กันยายน 67	กองช่าง
12	โครงการปรับปรุงถนนดินเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ 13 บ้านโพธิ์ทอง จุด ดำเนินการจากที่นายนายผาดโผน ลบ บำรุง-ที่นายอาทิตย์ ศิลมัน	-	-	✓	100,000 (โอนลด 100,000)	-	0	-	-	กองช่าง
13	โครงการปรับปรุงถนนดินเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ 13 บ้านโพธิ์ทอง จุด ดำเนินการจากไร่รังสิมัน-ที่นายบุญโฮม รอดแก้ว	-	-	✓	100,000 (โอนลด 100,000)	-	0	-	-	กองช่าง

2.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการอบรมส่งเสริมการใช้ สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี ทางการเกษตร	-	-	✓	10,000	-	10,000	-	-	สำนักปลัด
2	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ เกียรติ	-	-	✓	10,000	-	10,000	-	-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร / บ้านเมืองที่ดีและการพัฒนาตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล

4.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากร	-	-	✓	10,000	-	10,000	-	-	สำนักปลัด
2	โครงการเฉลิมพระเกียรติอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ, งาน พระราชพิธี, รัฐพิธีต่างๆ	-	-	✓	10,000	-	10,000	-	-	สำนักปลัด
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารงานของ อบต.กลุ่มแม่บ้าน อสม. และผู้นำชุมชน	✓	-	-	30,000 (โอนเพิ่ม 190,000)	220,000	0	พฤศจิกายน 66	กันยายน 67	สำนักปลัด
4	โครงการร่วมรับฟังปัญหา และความ ต้องการของประชาชนเพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมแผนพัฒนา ท้องถิ่น	-	-	✓	10,000	-	10,000	-	-	สำนักปลัด
5	โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ	-	-	✓	10,000	-	10,000	-	-	สำนักปลัด
6	โครงการดำเนินการตามนโยบาย ของอำเภอ, จังหวัด, รัฐบาลและ นโยบายของกระทรวงมหาดไทย	-	-	✓	20,000	-	20,000	-	-	สำนักปลัด
7	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี	-	-	✓	10,000	-	10,000	-	-	สำนักปลัด

4.1 แผนงานบริหารทั่วไป (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
8	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	-	-	30,000	30,000	0	ธันวาคม 66	พฤษภาคม 67	สำนักปลัด
9	โครงการปรับปรุงข้อมูลจัดทำ ฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน	-	-	✓	30,000	-	30,000	-	-	สำนักปลัด
10	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1* จำนวน 1 เครื่อง	✓	-	-	22,000 (โอนเพิ่ม 30,000)	24,000	28,000	มกราคม 67	กันยายน 67	สำนักปลัด
11	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (สำหรับงานประมวลผล) จำนวน 1 เครื่อง	-	-	✓	22,000	-	22,000	-	-	กองช่าง
12	ชุดโครงตัดหญ้า (ทางตัดหญ้า ดีตรึงแทรกเตอร์)	✓	-	-	100,000	71,700	28,300	พฤศจิกายน 66	กุมภาพันธ์ 67	สำนักปลัด

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ	✓	-	-	10,000	300	9,700	มกราคม 67	เมษายน 67	สำนักปลัด
2	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ (หลักสูตรทบทวน)	-	-	✓	20,000	-	20,000	-	-	สำนักปลัด